



СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «СТАЦИОНАР С ПРАЧЕЧНОЙ В Г.УРАЙ»

Реализация проекта осуществляется в рамках Государственной программы ХМАО-Югры
«Современное здравоохранение»

Государственный контракт от 17.02.2021:

- **Подрядчик - ООО «РегионСпецСтрой» г. Екатеринбург**
- **Общая стоимость объекта – 1,325 млрд. рублей
(Объект обеспечен финансированием)**
- **Период СМР - 2021-2023**
- **Цель проекта - снижение смертности, увеличение продолжительности жизни населения, повышение удовлетворенности населения качеством медицинской помощи**
- **Работы выполняются в соответствии с графиком производства работ**





УРАЙ

СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА «СТАЦИОНАР С ПРАЧЕЧНОЙ В Г.УРАЙ»

- ✓ Продолжается заливка ростверков свайного фундамента и стен подвалов (весь объем 1686м³ бетона – залито 1640 м³);
- ✓ Закончено в полном объеме строительство и подключение инженерных сетей без вводов в здания;
- ✓ Бетонирование полов в подвале (весь объем 163,02м³ – выполнено 124,00 м³);
- ✓ Устройство входных групп: забивка свай (весь объем 210 свай - выполнено) устройство монолитных стен входных групп – 95%.

